

4.1 Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plată	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plată (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plată la OI**
CR1- Cerere de rambursare 1	2,925,799.02	martie 2021
CR2- Cerere de rambursare 2	5,003,727.30	aprilie 2021
CR3- Cerere de rambursare 3	287,958.35	noiembrie 2021
CR4- Cerere de rambursare 4	10,490,535.97	august 2022
CR5- Cerere de rambursare 5	1,226,969.62	septembrie 2022
CR6- Cerere de rambursare 6	6,000,000.00	noiembrie 2022
CR7- Cerere de rambursare 7	10,000,000.00	martie 2023
CR8- Cerere de rambursare 8	20,809,761.61	aprilie 2023
CP1- Cerere de plata 1/cerere de rambursare 9 aferenta cereri de plata 1	32,885,000.00	mai 2023
CP2- Cerere de plata 2/cerere de rambursare 10 aferenta cereri de plata 2	34,623,568.15	iunie 2023
Total buget	124,253,320.02	

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de finanțare

**) Luna "n" de la semnarea contractului de finanțare

4.2 Pentru cereri de prefinanțare

Nr. cererii de prefinanțare	Valoarea estimată a prefinanțării ce se va solicita în cererea de prefinanțare (lei)*	Luna depunerii cererii de prefinanțare la OI**
Cerere de prefinanțare 1	8,697,732.40	septembrie 2020
Cerere de prefinanțare 2	9,634,735.59	septembrie 2021
Cerere de prefinanțare 3	37,275,996.00	august 2022
Total*	45,973,728.40	

*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea totală a sumelor solicitate în cererile de prefinanțare și cererile de prefinanțare și pentru care beneficiarul are obligația să depună cereri de rambursare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare

**) Luna "n" de la semnarea contractului de finanțare

UAT JUDEȚUL CARAS-SEVERIN
PREȘEDINTE
ROMEO-DAN DUNCA



SEF SERVICIU
MOCANU CRISTINA

Întocmit

Corina Chivu/Nicht Robert/Maria Paulescu

**LISTA DE VERIFICARE A PROPUNERII DE MODIFICARE PRIN NOTIFICARE A
CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR. 778/20.12.2021 COD SMIS 151264, BENEFICIAR
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN**

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU	N/A
1.	Notificarea Beneficiarului respectă prevederile Contractului de finanțare privind modificările - art. 10 Modificări și completări și Anexa 1 Condiții specifice, respectiv prevederile PO.DGPEIM. 28?	X		
2.	Modificările propuse prin notificare implică și o altă modificare a Cererii de finanțare?		X	
3.	Se menține obiectivul contractului de finanțare după realizarea modificărilor?	X		
4.	Valoarea totala eligibilă a bugetului investiției nu depășește bugetul inițial, angajat prin contract?			X
5.	În cazul unor modificări a bugetului estimat al proiectului, a prezentat Beneficiarul motivele care au condus la aceasta?			X
6.	Justificările prezentate de Beneficiar susțin necesitatea modificărilor propuse?	X		

Prin notificarea nr. 16934/28.07.2022, înregistrată la DRI Timișoara cu nr. 84960/28.07.2022, beneficiarul solicită prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de **31 decembrie 2023**, precum și actualizarea secțiunilor **Plan de achiziții, Activități previzionate, Graficul de rambursare**, din Cererea de Finanțare.

Aprobat, Director DMP

Numele și prenumele: Andrei Chivu

Semnatura:

Data:

Andrei Chivu
Digitally signed by Andrei Chivu
Date: 2022.08.09
16:20:53 +03'00'

DUNCA
ROMEO-
DAN

Digitally signed by
DUNCA ROMEO-
DAN
Date: 2022.08.25
08:13:14 +03'00'

Aprobat, Director Adjunct

Numele și prenumele: Luminița Vaida

Semnatura:

Data:

Luminita Vaida
Semnat digital de Luminita Vaida
Data: 2022.08.09
16:20:53 +03'00'

Aprobat, Sef Serviciu

Numele și prenumele: Corina Negulescu

Semnatura:

Data:

Corina-
Andreea
Negulescu
Semnat digital de Corina-Andreea Negulescu
Date: 2022.08.05
13:49:16 +03'00'

Intocmit, Ofiter de proiect

Numele și prenumele: Bogdan-Alexandru Butnaru

Semnatura:

Data:

Bogdan-
Alexandru
Butnaru
Digitally signed by Bogdan-Alexandru Butnaru
Date: 2022.08.03
14:23:20 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 - (0)255 - 211420, 1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI INVESTITII
SERVICIUL PROIECTE

Nr. 16974 din 28.07.2022

Către,

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE,
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA MARE

Titlu proiect: Spital modular pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Beneficiar: UAT- Județul Caraș-Severin;

Cod SMIS: 151264.

Notificare nr.1 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului, în cadrul Contractului de finanțare nr. 778/20.12.2021

MEMORIU JUSTIFICATIV

**privind solicitare Notificare nr.1 pentru prelungirea
perioadei de implementare a proiectului „Spital modular pentru consolidarea capacității
de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară
– Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, codul
SMIS 151264**

Unitatea Administrativ Teritorială – județul Caraș-Severin, în calitate de beneficiar, are în implementare proiectul „ Spital modular pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19, codul SMIS 151264.

Conform contractului de finanțare nr. 778/20.12.2021, perioada de implementare a proiectului este de 8 luni, respectiv între data de 01.01.2022 și data de 31.08.2022.

În cadrul cererii de finanțare aprobate la Secțiunea Plan de Achizitii a fost prevazuta achiziția de Module logistica medicala, echipamente medicale, dotari fluide medicale prin procedura de achiziție publică -licitatie deschisă pe loturi respectiv:

- lot 1- Furnizare Module logistică medicală (Modul Terapie Intensivă, Modul Boli Infecțioase, Modul de legătură);
- lot 2 - Furnizare Dotări fluide medicale (Dotări pentru tratamentul pacienților critici);
- lot 3 – Furnizare Echipamente medicale (Dotări specifice ATI și Boli infecțioase);



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420, 1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro

În urma solicitării Actului Adicional nr.1 la contractul de finanțare nr. 778/20.12.2021, act care în prezent se află pe flux în sistemul electronic MY SMIS spre aprobare, s-a solicitat de către Beneficiar, în speta Consiliul Județean Caraș-Severin, introducerea cheltuielilor neeligibile în cadrul contractului de finanțare, conform Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 283/25.11.2021, precum și repositionarea modulelor și implicit dimensiunile acestora conform scenariului nr. 1 din Studiul de Fezabilitate.

Întrucât Ghidul Solicitantului a prevăzut o finanțare de maxim 3 milioane de euro pentru proiect, conceptul de spital modular rezultat în urma Studiului de Fezabilitate a condus la un buget care depășește finanțarea eligibilă a proiectului și implicit asumarea cheltuielilor neeligibile de către beneficiar pentru a avea un spital modular care să funcționeze în parametrii normali și care să aibă fluxurile necesare.

Conform Planului de achiziții și a bugetului propus, încărcat în MY SMIS pentru actul adițional nr. 1 sunt prevăzute printre alte achiziții necesare derulării în bune condiții a obiectivului de investiții două proceduri de licitație, respectiv: furnizare module logistică medicală, echipamente medicale, dotări fluide medicale și proiectare tehnică, asistență tehnică și lucrări de construcții, achiziții care se vor desfășura prin procedura de licitație deschisă. Se estimează ca cele două proceduri de achiziție publică să se demareze în luna august/septembrie 2022 (după aprobarea Actului Adicional nr 1) și să se deruleze pe o perioadă de aproximativ 4 luni (luând în considerare și eventualele contestații), fapt ce conduce la imposibilitatea încadrării în perioada de implementare aprobată prin contractul de finanțare nr. 778/20.12.2021, respectiv 31.08.2022.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, și în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 778/20.12.2021 – Condiții generale, Art. 10 alin. 7, lit. f și Condiții Specifice, Secțiunea V, propunem ca perioada de implementare să fie de 24 de luni, respectiv între data 01.01.2022 și 31.12.2023, sens în care solicităm deblocarea următoarelor secțiuni din cererea de finanțare:

- Activități previzionate, inclusiv durata proiectului;
- Plan de achiziții;
- Graficul de rambursare.

La prezenta, atașăm următoarele documente:

- Anexa pentru actualizarea secțiunii Activități previzionate din Cererea de Finanțare inclusiv pentru durata proiectului;
- Anexa pentru actualizarea secțiunii Plan de achiziții din Cererea de Finanțare;
- Anexa pentru actualizarea secțiunii Graficul de rambursare din Cererea de Finanțare

Cu stimă,

PREȘEDINTE
Romeo-Dan DUNCA

ȘEF SERVICIU,
MANAGER PROIECT
Cristina MOCANU

Membrii UIP: Cănelia Gherghina/Daniela Spatar/Otilia Lechea/Raul Garcu/Carina Baias/Casian Bulzu



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420, 1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjos@cjos.ro

Plan de activități

	Calendar plan de activități existent /conform AA1	Calendar plan de activități propus prin Notificarea nr.1
A1. Achiziție și recepție dotări medicale	Ianuarie 2022 August 2022	Ianuarie 2022 Decembrie 2023
A2. Achiziție și recepție dotări fluide medicale	Ianuarie 2022 August 2022	Ianuarie 2022 Decembrie 2023
A3. Achiziție și recepție module	Ianuarie 2022 August 2022	Ianuarie 2022 Decembrie 2023
A4. Informare și publicitate	Ianuarie 2022 August 2022	Ianuarie 2022 Decembrie 2023
A5. Audit	Ianuarie 2022 August 2022	Ianuarie 2022 Decembrie 2023
A6. Management de proiect	Ianuarie 2022 August 2022	Ianuarie 2022 Decembrie 2023
Durata proiectului	8 luni	24 luni

PREȘEDINȚE,
Romeo-Dan DUNCA

ȘEF SERVICIU
MANAGER PROIECT
Cristina MOCANU



Membrii UTP: Camelia Gherghina/Daniela Spatar/Otilia Lechea/Raul Garcu/Carina Baias/Casian Bulzu



ROMANIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Plaja 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 - (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjes.ro

Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată

Pentru cereri de rambursare/plată

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Grafic aprobat prin AA1		Grafic propus prin Notificare nr.1	
	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/ de plata la OI**	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/ de plata la OI**
Cerere de rambursare clasica intermediara nr. 1	52.777,21	30.04.2022	52.777,21	31.07.2022
Cerere de plată nr. 1	14.546.272,77	01.06.2022	14.546.272,77	01.03.2023
Cerere de rambursare a cererii de plată	14.546.272,77	30.06.2022	14.546.272,77	01.04.2023
Cerere de rambursare clasica intermediara nr. 3	8.657,25	31.07.2022	8.657,25	31.07.2023
Cerere de rambursare clasica finală nr. 4	4.016,25	14.08.2022	4.016,25	31.12.2023

PREȘEDINTE,
Romeo-Dan DUNCA



ȘEF SERVICIU
MANAGER/ PROIECT
Cristina MOCANU

Membrii UIP: Camelia Gherghina/Daniela Spatar/Otilia Lechea/Raul Garcu/Carina Baias/Casian Bulzu



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Dunca Romeo Dan
O = Consiliul Judetean Caras-Severin
28/07/2022 15:24:28 UTC+02

Comunicare aferentă proiectului

Cod SMIS 151264

Spital modular pentru consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Subiect: Memoriu Justificativ pentru Notificarea nr. 1

Tip: Solicitare Notificare

Nr. document:

Modul: Altele

Alaturat va transmitem Memoriu Justificativ privind solicitarea pentru Notificarea nr. 1 pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului. Alaturi de Memoriu Justificativ va transmitem si Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata, Planul de Activitati si Planul de Achizitii.

Documente încărcate

Nr. crt.	Fișier	Tip	Data încărcare
4	Plan de activitati-semnat.pdf.pdf b684a677fb3e1e3b9c2bd7b9d0ac769dad9c4974c34279b7caef096634b318f2	Alte documente	28/07/2022
3	Plan de achizitii-semnat.pdf.pdf 9e7e9847c824dc2831a611ccbb68ac4c063e3d9e58717b501ee5b8234d7b6ab9	Alte documente	28/07/2022
2	Grafic cereri rambursare.plati-semnat.pdf.pdf 47e0fb23d028e3c4bdf40bf17496369c5511bdebd76691cca065815d958640e	Alte documente	28/07/2022
1	Memoriu Justificativ privind prelungirea perioadei de implementare-semnat.pdf.pdf c1534fea248de8c1886db478b35a737a2b41f0ee1e3e2b459cccb65402b5a09a	Alte documente	28/07/2022

Data: 28/07/2022